



Control Svstems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALUKPAPAN

Periode Ke : Desember / January 2021

-15

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)				Temp (°C)				Level Air (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi		Temp (°C)		Temp (°C)		Pengukuran		Koreksi		Nama	Paraf
				ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish	ATG	DT	Selish		
1	Rabu, 16.12.20	A-1	POMPA A	11.706	11.706	0				44,8			0,055			KURNIAWAN	Pin
2	Kam, 17.12.20	A-2		11.141	11.148	-7				51,5			0			J. Barta	J. Barta
3	Kam, 17.12.20	A-3		11.706	11.708	2				44,9			0,604			J. Barta	J. Barta
4	Rabu, 16.12.20	A-4		12.444	12.444	0				51,2			0			J. Barta	J. Barta
5	Rabu, 16.12.20	A-5		11.471	11.469	-2				53,3			0			J. Barta	J. Barta
6	Rabu, 20.12.20	A-6		53.63	53.45	31				-			-				
7	Selasa, 22.12.20	A-15		9482	9483	+1				34,7			0				
8	Selasa, 22.12.20	A-17		1272	1275	+3				27,6			0,319				
9	Kam, 17.12.20	A-21		11.706	11.706	0				24,7			0,017				
10	Selasa, 22.12.20	A-22		9229	9227	-2				30,8			0				
11	Rabu, 30.12.20	A-23		11.989	11.989	0				32,5			0,806				
12	Kam, 17.12.20	A-24		12.980	12.978	-2				31,9			0				
13	Kam, 17.12.20	A-25		1009	1009	0				34,8			0				
14	Kam, 17.12.20	A-26		985	988	3				29,9			0				
15	Kam, 17.12.20	A-27		7376	7376	0				23,6			0				
16	Kam, 17.12.20	A-28		2136	2135	-1				30,0			0				
17	-	A-29		-	-	-				17001 FIKASI			RDMP				
18	Kam, 17.12.20	A-30		8994	8991	-3				31			0				
19	Rabu, 30.12.20	A-31		1985	1985	0				-			-				
20	Rabu, 30.12.20	A-32		6286	6289	3				29,1			0,907				
21	Selasa, 22.12.20	A-33		625	628	+3				27,4			0				
22	Kam, 18.12.20	E-3		10.772	10.769	-3				20,0			-				
23	Kam, 18.12.20	E-4		10.803	10.800	-3				30,3			0,033				
24	Kam, 18.12.20	E-5		11.049	11.041	-8				21,5			0,062				
25	Kam, 18.12.20	E-6		9235	9235	0				20,9			0,037				
26	Kam, 18.12.20	E-7		8.089	8.089	0				30,6			0,206				
27	Rabu, 16.12.20	T-901		1015	1018	+3				28,9			0,857				
28	Rabu, 16.12.20	T-902		1040	1043	+3				28,0			0,865				
29	Rabu, 16.12.20	T-903		2651	2632	-19				30,6			0				
30	Rabu, 16.12.20	T-904		1034	1032	-2				31,7			0,225				

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)				Temp (°C)				Koreksi				Koreksi				Operator		
				Pengukuran		Selisih		ATG		DT		Selisih		ATG		DT		Selisih		ATG		Nama
STATION 5																						
31	Rabu, 20.12.20	T-201		10.727	10.724	-3	28.8															
32	Rabu, 16.12.20	T-202		9.66	9.69	+3	28.8															
33	Rabu, 16.12.20	T-203		2.977	2.978	+1	28.7															
34	Rabu, 14.12.21	D20-05A		8.267	8.264	-3	31.0															
35	Sabtu, 28.12.20	D20-05B		13.486	13.483	-3	28.3															
36	Sabtu, 29.12.20	D20-05C		5.352	5.355	+3	20.7															
37	Sabtu, 28.12.20	D20-05D		8.354	8.351	-3	28.6															
38	Kem, 14.12.20	D20-06B		8.910	8.913	+3	23.1															
39	Sabtu, 28.12.20	D20-07A	13.138	13.135	-3	34.1																
40	Dom, 15.12.20	D20-07B	9.733	9.737	0	OPERATIONAL																
41	Sabtu, 29.12.20	D20-07C	10.58	10.55	-3	34.0																
42	Sabtu, 29.12.20	D20-04A	3.101	3.106	+5	28.5																
43	Dom, 15.12.21	D20-04B	6.577	6.577	0	OPERATIONAL																
44	Rabu, 19.12.21	D20-04C	9.061	9.063	+2	26.0																
45	Dom, 15.12.21	D20-01A	9.363	9.363	0	OPERATIONAL																
46	Dom, 15.12.21	D20-01B	9.430	9.430	0	OPERATIONAL																
47		D20-08																				
48	Rabu, 23.12.20	D20-13A	7.295	7.296	+1	27.6																
49	Rabu, 23.12.20	D20-13B	2.812	2.815	+3	27.1																
50	Rabu, 23.12.20	D20-15A	8.900	8.900	0	29																
51	Rabu, 23.12.20	D20-15B	11.125	11.123	-2	20																
52	Rabu, 6.12.21	R-1	1.959	1.957	-2	-																
53	Dom, 21.12.20	R-2	11.222	11.197	-25	40.2																
54	Dom, 15.12.21	R-3	10.946	10.946	0	OPERATIONAL																
55	Rabu, 6.12.21	R-4	3.675	3.676	+1	24.3																
56	Sabtu, 12.20	R-5	11.224	11.221	-3	37.4																
57	Dom, 21.12.20	R-6	1.989	1.976	-13	35.8																
58	Sabtu, 28.12.20	R-7	11.23	11.25	+2	51.7																
59	Rabu, 29.12.20	R-8	1.981	1.979	-2	35.5																
60	Rabu, 28.12.20	R-9	11.186	11.286	+100	33.5																
61	-	R-10	-	-	-	TANK																
62	Dom, 21.12.20	R-11	9.965	9.962	-3	43.5																
63	Dom, 15.12.21	V-4	7.767	7.769	0	OPERATIONAL																
64	Dom, 15.12.21	V-5	10.6	10.6	0	-																

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)				Temp (°C)				Pengukuran				Operator			
				Pengukuran		Koreksi		DT		Selisih		ATG		Selisih		ATG		Selisih	
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Paraf
65	Rabu. 23.12.20	N-2	STATION 8	5994	5495	1				30,2			0,016			0,016			Phard [Signature]
66	Rabu. 23.12.20	N-4		6440	6439	-1				30,6			0,018			0,018			
67	Rabu. 15.1.21	O-1		11.701	11.701	0				OPERATIONAL			BERKELANJUTAN						
68	Rabu. 23.12.20	O-2		1284	1281	-3				40,3			0			0			
69	Rabu. 15.1.21	O-3		8.269	8.269	0				OPERATIONAL			BERKELANJUTAN						
70	Rabu. 11.01.21	O-4		6222	6224	+2				38,2			0			0			Iwan [Signature]
71	Rabu. 23.12.20	O-6		11.317	11.309	-8				30,9			0,815			0,815			
72	Rabu. 23.12.20	O-8		6958	6938	-20				64,7			0,566			0,566			Phard [Signature]
73	Rabu. 23.12.20	O-9		4809	4806	-3				61,3			0,356			0,356			
74	Rabu. 6.1.21	O-10		9799	9796	-3				41,3			0,203			0,203			Phard [Signature]
75	Rabu. 11.1.21	O-11		0598	3595	-3				44,5			0			0			
76	Rabu. 23.12.20	O-12		11450	11455	+5													Phard [Signature]
77	Rabu. 6.1.21	O-13		10265	10266	+1				34,2			0			0			
78	Rabu. 13.1.21	O-14		9729	9724	-5				65,1			0,002			0,002			
79	Rabu. 23.12.20	D20-17		3.905	3.905	0							0,183			0,183			
80	Rabu. 23.12.20	D20-18		12.845	12.845	0				32,9			0,035			0,035			
81	Rabu. 21.12.20	O-15		2367	2370	+3				29,6			0			0			Suharno [Signature]
82	Rabu. 23.12.20	O-16		7680	7680	0				33,4			0,026			0,026			Phard [Signature]
83	Rabu. 15.1.21	O-17		6.803	6.803	0				OPERATIONAL			BERKELANJUTAN						
84	Rabu. 15.1.21	O-18		3.282	3.282	0				OPERATIONAL			BERKELANJUTAN						
85	Rabu. 21.12.20	O-19		10.291	10.293	+2				74,2			0			0			
86	Rabu. 21.12.20	O-20		6427	6427	0				31			0,014			0,014			
87	Rabu. 21.12.20	O-21		7998	7936	-62				86,4			0			0			
88	Rabu. 21.12.20	O-22								MODIRIKASI									
89	Rabu. 21.12.20	O-23		11.130	11.160	+30				RDNP									
90	Rabu. 21.12.20	O-24		11.813	11.813	0				76,4			0,318			0,318			
91	Rabu. 21.12.20	O-25		1064	1064	0				35,6			0,856			0,856			
92	Rabu. 21.12.20	D20-11		2450	2459	+9				30,6			0,925			0,925			
93	Rabu. 21.12.20	D20-12		1183	1180	-3				29,6			0,115			0,115			
94	Rabu. 21.12.20	P-31		8393	8393	0				31,4			0,014			0,014			
95	Rabu. 13.1.21	P-32		5474	5473	-1				27,0									
96	Rabu. 20.12.20	P-1		11.225	11.420	+195													
97	Rabu. 20.12.20	P-2		11.359	11.360	+1				43,4			0,069			0,069			
98	Rabu. 20.12.20	P-3		11.187	11.183	-4				39,0			0			0			

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Pengukuran			ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih							ATG	DT	Selisih					
99	Dim. 15.1.21	P-5		6197	6197	0				OPERATIONAL			BERKELANDUTAN										
100	Salah 23.12.20	P-8		1157	1160	3				28,1			0108			0108						Subari, T	
101	Salah 23.12.20	D20-03		11181	11182	1				28 3/4			0105			0105							
102																							

NOTE :

- ①. RC sinyal. amplitudo bagus 3000, selisih di titik lubang ukur.
- ②. R9 menggunakan lubang ukur yg baru, (murah) susah menggunakan yg lama.
- ③. A6 Resetting oleh Phryal Chet.
- D204A Salah Antena parabola.
- P8 Sludge (lubang sounding dan AT6 jauh)
- P1 menggunakan lubang ukur yg baru (murah)

PT.CS
A. H. H. H.

OM
S. H. H. H.

MA 4
A. H. H. H.



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM, LAWE-Lawe, dan DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT
1	Jumbo, 15.1.21	T-01A	DHP	6649	6596	43	6616	6596	20	6503	6560	57	6559	6560	1	Fadiman	Fadiman
2		T-01B		6458	6454	4	6458	6454	4	1585	1561	24					

NOTE :

* T-01A level oil ditambahkan 20 m. dari aktual.
* level oil masih lancar mendadak. saat loading.
level air tidak stabil

PT.CS
[Signature]
M. Harbi

DHP
[Signature]
Fadiman

MA-2
[Signature]
M. FADHIL RAHMADA.